

## **Baumaßnahmen in 2015**

Stand 08.09.2015

### **Sanierung RWK und SWK in der Lindenstraße**

Auftrag vom 27.04.2015

Auftragnehmer: Firma Bokelmann aus Wittmund      geplante Fertigstellung: 42. KW

#### **Stand der Arbeiten:**

- SWK, RWK, alle Hausanschlüsse und Straßenentwässerung sind fertig gestellt.
- Bord- und Rinnenanlage ist fertig gestellt.
- Die Arbeiten der Versorgungsunternehmen EWE und Telekom (Erneuerung der Gas-, Strom- u. Telefonleitungen) sind noch nicht abgeschlossen.  
voraussichtliche Fertigstellung: 39. KW
- 09.09.2015 TV-Inspektion SWK und RWK
- 10.09.2015 Einbau der Schottertragschicht
- 11.09.2015 Einbau der bit. Tragschicht
- 38. KW Herstellung der Gehwegpflasterung
- 39. KW Beginn der Grundstücksanpflasterung (abhängig von der Fertigstellung der Hausanschlüsse der Versorgungsunternehmen)
- 41. KW Einbau der bit. Deckschicht und Restarbeiten

### **Sanierung RWK und SWK in der Lärchenstraße**

Auftrag vom 30.04.2015

Auftragnehmer: Firma Strabag aus Jaderberg      geplante Fertigstellung: 50. KW ?

#### **Stand der Arbeiten:**

- SWK, RWK sind fertig gestellt.
- zZt. werden die Hausanschlüsse hergestellt
- Die Arbeiten der Versorgungsunternehmen EWE und Telekom (Erneuerung der Gas-, Strom- u. Telefonleitungen) haben noch nicht begonnen.

### **Sanierung RWK in der Fehmarnstraße**

Auftrag vom 30.04.2015

Auftragnehmer: Firma Feldmann aus Jever

die Arbeiten sind komplett fertig gestellt

## **Sanierung RWK in der Anton-Günther-Straße**

Auftrag vom 02.07.2015

Auftragnehmer: Firma Feldmann aus Jever

### **Stand der Arbeiten:**

- RWK ist fertig gestellt.
- zZt. wird die Straßenoberfläche wieder hergestellt

## **Speicherbecken am HPW Heidmühle**

die Arbeiten sind fertig gestellt

Speicherbecken ist noch nicht in betrieb, da noch eine Leckstelle gesucht wird

## **Garage für mobile Pumpe am HPW Heidmühle**

Fundament ist hergestellt

Fertigteil-Garage wurde noch nicht geliefert

## **Fahrzeug ATS**

wurde noch nicht ausgeliefert

Lieferung soll im November erfolgen

## **Planungsaufträge für**

- Sanierung RWK Helgolandstraße 1. Bauabschnitt
- SWK Anschluss Siedlung Upjeve  
wurden an IST vergeben.
  
- Speicherbecken und Mengenmessung HPW Roffhausen  
wurde an das Ingenieurbüro Thalen vergeben.