BOAR Kramer stellt die zeitliche Abfolge und die damit verbundenen Abhängigkeiten der einzelnen Gewerke auf der Baustelle dar.

Im Einzelnen erläutert Herr Schulte von der Firma pbr den optimalen Zeitablauf bis zur Eröffnung, orientiert am 01.02.2019 als Eröffnungstermin.

Als erstes muss das Sportbecken gefliest sein. Der Fliesenleger muss bis 01.12.2018 fertig sein. Das Wasser wird danach langsam innerhalb von 10 Tagen eingefüllt. Nach Befüllen des Beckens folgt eine 25 Tage dauernde Inbetriebnahme der Wassertechnik. Es finden in dieser Zeit Färbemittel- und Haartests statt. Ggf. müssen diese Tests auch doppelt durchgeführt werden. Im Anschluss folgt eine Beprobung durch das Gesundheitsamt. Abschließend erfolgen der Probetrieb, die VOB Abnahmen, die evtl. Mängelbeseitigung und die Installation der Kassenanlage.

RM Bastrop übernimmt die Sitzungsleitung.

Im Anschluss an die Vorstellung des zeitlichen Ablaufes der Arbeiten im Aqua Fit von Herrn Schulte werden keine Fragen gestellt.

Der Bauzeitenplan wird zur Kenntnis genommen.