

- **JadeWeserPark:**
Der Endausbau mit Rad- und Gehwegen, Straßenbeleuchtung und abschließender Straßendecke läuft seit Anfang April. Die Maßnahme (1. Bauabschnitt) soll im August 2010 fertig gestellt sein. Im Oktober 2010 folgt dann noch die Bepflanzung.
- **Wegebau Glarum/Barkel:**
Der Erstausbau der Zuwegung für das Projekt „GPS/Lebensweisen“ ist als Schotterweg fertig gestellt. Der Endausbau mit einer Asphaltdecke etc. ist für Herbst 2010 vorgesehen.
- **Leitungsumlegungen B 210 neu:**
Die Leitungsumlegungen in den Bereichen Moorhauser Weg und Theilenweg laufen zurzeit. Im Bereich der L 814 soll Anfang Juli ebenfalls mit der Umlegung begonnen werden.
- **Neuausbau Bahnhofstraße:**
Die Herstellung der Geh- und Radwege und des Fahrbahnteilers sind zum Großteil fertig gestellt. Der Abschluss der Baumaßnahmen ist im Laufe des Monats Juli zu erwarten. Im Herbst folgen dann noch Bepflanzungsarbeiten.

Seit der letzten Ratssitzung im März wurden insgesamt 23 Bauanträge, davon 6 für Wohnhäuser, eingereicht.