Grundschule Roffhausen

Für die Teilsanierung der Grundschule Roffhausen sind mittlerweile durch den Verwaltungsausschuss Aufträge in Höhe von insgesamt ca. 206.000,00 € für Tischlerarbeiten, Maurerarbeiten sowie Heizungs- und Sanitärarbeiten erteilt worden. Weitere Aufträge, z. B. für Elektroarbeiten, stehen noch aus.

Die Durchführung der Maßnahmen mit Mitteln aus dem „Kommunalen Investitionsprogramm“ in Höhe von rund 300.000,00 € ist in den Sommerferien vorgesehen. Allerdings wird diese Zeit nicht ausreichen, um die Maßnahmen abzuschließen, so dass übergangsweise Container aufgestellt werden müssen.

Sachstand Tiefbaumaßnahmen

Die Regenwasserkanalsanierung in der Helgolandstraße ist bis auf die Umrüstung des Pumpwerkes und Restarbeiten fertig gestellt.

Zu 50 % sind die Maßnahmen zur Regenwasserkanalsanierung eines Teilstücks in der Norderneystraße erledigt.

Die Erneuerung der Feinwirktechnik in den Hauptpumpwerken ist zu 85 % fertig gestellt.

Fertig gestellt ist insgesamt die Erneuerung der Schmutzwasserdruckleitung im Bereich Middelsfähr/Roffhausen und zu 30 % sind fertig gestellt die Maßnahmen zur Regenwasserkanalsanierung in der Oestringer Straße im Stadtteil Graftschaft, und zwar hier der 4. Bauabschnitt.

Insgesamt werden für diese Maßnahmen durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung rd. 2,6 Mio. € aufgewendet.