

Stadt Schortens

Berichtsvorlage

SV-Nr. 16//1457

Status: öffentlich

Datum: 02.06.2020

Fachbereich:	Fachbereich 2 Finanzen, Wirtschaft u. Tourismus
--------------	---

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss Stadtentwässerung	24.06.2020	zur Kenntnisnahme

Bericht über laufende und fertig gestellte Baumaßnahmen

Bericht:

- 1. Erneuerung des Notstromaggregates am Hauptpumpwerk Roffhausen:**
Die Maßnahme wurde in 2019 fertig gestellt.
- 2. Erneuerung der Fernwirktechnik und Schaltwarten in den Hauptpumpwerken:**
Da noch ausreichende Restmittel zur Verfügung standen, konnten weitere Zwischenpumpwerke in die Fernwirktechnik eingebunden werden. Entsprechend verzögerte sich die Fertigstellung. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich im Sommer 2020 abgeschlossen sein. Im Anschluss erfolgt die Optimierung der Steuerung des Abwassertransportsystemes entsprechend dem 2019 hierzu aufgestellten Konzept (siehe auch Ziffer 3.)
- 3. Optimierung der Steuerung des Abwassertransportsystemes (Wesentliches Produkt 2019):**
Die Erstellung eines Konzeptes zur Optimierung der Steuerung des Abwassertransportsystemes hinsichtlich Energieeinsatz, Speichernutzung und Abflussmengenregelung wurde 2019 fertig gestellt und wird ab Sommer 2020 durch entsprechende Programmierungen etc. umgesetzt.
- 4. Regenwasserkanalsanierung Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt:**
Die Maßnahme wurde im Dezember 2019 fertig gestellt.
- 5. Regenwasserkanalsanierung Norderneystraße, Sylter Straße und Helmsundstraße:**
Die Maßnahmen wurden im März 2020 fertig gestellt.
- 6. Erneuerung der Schmutzwasserdruckleitung Middelsfähr/Roffhausen:**
Die Maßnahme wurde 2019 fertig gestellt.
- 7. Regenwasserkanalsanierung Edo-Wiemken-Straße (Teilstück):**
Die Kanalsanierung ist bis auf Restarbeiten fertig gestellt. Im Zuge der Neuasphaltierung der Straßendecke wird auch ein besonders schadhafte Teilstück der Moorsumer Straße mit erneuert (aus Mitteln der Straßenunterhaltung).

8. Regenwasserkanalsanierung Borkumer Straße (Teilstück):

Mit der Maßnahme wird Mitte Juni begonnen.

9. Regenwasserkanalsanierung Elbestraße:

Der Auftrag für die Maßnahme wird im Juni erteilt.

10. Regenwasserkanalsanierung Kreuzweg (Teilstück Menkestraße bis Hohe Gast):

Die Maßnahme ist zurzeit öffentlich ausgeschrieben.

11. Regenwasserkanalsanierung Im Klosterneuland:

Aufgrund langwieriger Planungen sowie noch ausstehender Abstimmungen mit betroffenen Grundstückseigentümern, Staatshochbauamt und Bundesbahn verzögert sich die Maßnahme. Eigentümerversammlungen können zurzeit nur erschwert abgehalten werden. Sobald die Abstimmungen erfolgreich verlaufen, kann die Ausschreibung erfolgen.

12. Erschließung Höpkenmoor / Kolpingstraße:

Der Erstausbau einschl. Kanalisation und einem neuen Schmutzwasserpumpwerk wurde im April 2020 fertig gestellt.

13. Erschließung ehemalige Kramermarktwiese / Heinz-Sauermann-Straße:

Der Erstausbau einschl. Kanalisation und einem neuen Schmutzwasserpumpwerk wurde im November 2019 fertig gestellt.

14. Erschließung des Baugebietes Edoburger Straße:

Mit dem Erstausbau wurde im April 2020 begonnen.

Anlagen

Otten
Sachbearbeiterin

Kramer
Fachbereichsleiter

Böhling
Bürgermeister