

Stadt Schortens

Berichtsvorlage

SV-Nr. 16//1742

Status: öffentlich

Datum: 08.04.2021

Fachbereich:	Fachbereich 2 Finanzen, Wirtschaft u. Tourismus
--------------	---

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss Stadtentwässerung	28.04.2021	zur Kenntnisnahme

Bericht über laufende und fertig gestellte Baumaßnahmen

Bericht:

1. Die **Regenwasserkanalsanierung Elbestraße** ist ca. zu 55% fertig gestellt.

2. **Erneuerung des alten Speicherbehälters 1 am Hauptpumpwerk Roffhausen**

Die Bodenplatte wird Mitte Mai fertig gestellt und nach einer Mindestdruckfähigkeit nach 30 Tagen werden dann im Anschluss die Stahlwände montiert.

3. **Die Sanierung der Regenwasserkanalsanierung im Kreuzweg** (im Bereich von der Menkestraße bis zur Hohen Gast) wurde Ende 2020 begonnen und ist zum jetzigen Stand ungefähr zu 25 % fertig.

4. Für die **Sanierung des Regenwasserkanales im Klosterneuland** befindet sich die Abstimmung mit den Grundstückseigentümern und der Bahn in der letzten Phase, so dass dann hoffentlich im Sommer ausgeschrieben werden kann. Durch die Hinzunahme der Deutschen Bahn ergibt sich eine Kostenersparnis von ca. 50.000,00€.

5. Für die **Herstellung der Kanalisation im Baugebiet Diekenkamp** wurde der Auftrag durch den Investor erteilt und wird nach den Abschlussarbeiten des Denkmalschutzes in den kommenden Monaten mit den Arbeiten begonnen. Die begleitende Sanierung des Regenwasserkanales im Klosterweg, Steensweg und Schooster Straße befindet sich in der Planung.

6. **Umlegung des SWK an der Rheinstraße.**

Die Ausschreibung ist von der Vergabestelle freigegeben worden und nach erfolgreicher Submission können die Arbeiten ca. Anfang Juni beginnen.

7. **Fördermittel für die Grunderneuerung von 8 Bushaltestellen**

- Heidmühle Schwimmbad Nord/Süd
- -- " -- Wangerooger Straße Nord

- -- " -- Klosterweg/Mühlenweg Süd
- -- " -- Hillers Eck Nord
- Roffhausen Tor 2 Ost
- Schoost Ost / West

8. Städtebaulicher Vertrag von der Dicktonnenstraße

Hier wurde der Städtebauliche Vertrag Ende März vom Investor unterzeichnet.
Die Arbeiten werden in den kommenden Monaten beginnen.

9. Weitere Großprojekte des kommenden Geschäftsjahres 2021

- **RWK Hamburger Straße**
- **SW-Pumpe für PW- Bebelstraße (Vergrößerung)**
- **RWK An der Mühle**

Anlagen

Ukena
Sachbearbeiterin

A. Müller
Allg. Vertreterin