

StOI Keilwagen informiert über den aktuellen Stand der Maßnahmen zum Aktivspielplatz. Die Ausschreibung zum Abriss der Nissenhütte ist abgeschlossen. Die Angebote sind derzeit zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt.

Der Submissionstermin für das geplante Modulhaus ist auf den 11.12.2025 um 11:00 Uhr festgesetzt.

*Anmerkung der Verwaltung: Die Angebotsfrist wurde bis zum 07.01.2026 verlängert.*

Es wird angestrebt, beide Vergaben im Januar 2026 abzuschließen, sodass die Abbrucharbeiten ebenfalls im Januar beginnen können. Anschließend erfolgen Produktion und Aufstellung des Modulhauses.