

Die Baumkontrolle an allen Straßen ist ausgeführt, die Arbeiten am Lichtraumprofil werden zurzeit durchgeführt.

Die Sanierung des Regenwasserkanals Fehmarnstraße (1. Bauabschnitt) ist zu ca. 90 % fertig gestellt und die Erneuerung Pumpwerk Heinrich-Tönjes-Straße ist abgeschlossen.

Radwegeplanung Sillenstede - Sengwarden (Landesstraße 807):

Der Entwurf für die Radwegeplanung Sillenstede – Sengwarden wird am 20.12.2012 öffentlich vorgestellt. Im Anschluss erfolgen eine Anliegerbeteiligung und dann das Planfeststellungsverfahren. Die Realisierung wird konkret von der Bereitstellung von Landesmitteln abhängen.

Die Sanierung eines Teilstückes des Regenwasser- und Schmutzwasserkanals Oldenburger Straße ist zu ca. 35 % fertig gestellt. Der späte Baubeginn war erforderlich, da die vorzunehmende Querung der B 210 erst nach Inbetriebnahme der neuen Umgehungsstraße erfolgen kann.

Nach Vorstellung der Planung des Mitfahrerparkplatzes am neuen Kreisverkehr in der letzten Sitzung des Planungsausschusses wurde der Antrag auf Planverzicht beim Landkreis eingereicht. Nach Genehmigung des Planverzichts wird die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Aurich, um Herstellung des Parkplatzes gebeten. Das wird – je nach Wetterlage – relativ kurzfristig der Fall sein können. Nach wie vor kann der Mitfahrerparkplatz gegenüber der Nordfrostzentrale genutzt werden.