

TA Otten berichtet anhand von Fotos über den aktuellen Sachstand bei den laufenden Baumaßnahmen. Demnach sind die Maßnahmen RWK und SWK Lindenstraße, RWK Fehmarnstraße, RWK Anton-Günther-Straße, Speicherbecken HPW Heidmühle und die Garage für die mobile Pumpe vollständig fertiggestellt. Die Fertigstellung der Maßnahme RWK und SWK Lärchenstraße soll in naher Zukunft erfolgen. Das Einsatzfahrzeug ATS befindet sich bereits vor Ort in der Werkstatt. Hier sind noch letzte Restarbeiten zu erledigen.

RM Fischer gibt zu bedenken, dass die Anlieger der Lärchenstraße für die Dauer der Baumaßnahme in der Arnoldsdorfer Straße parken. Aufgrund der erschwerten Parksituation sollten dort seitens der Stadt keine Kontrollen durchgeführt werden.

Weiterhin erkundigt sich RM Fischer, ob in der Lärchenstraße lediglich noch die Schwarzdecke hergestellt werden muss und ob die Versorgungsunternehmen über die Maßnahmen nicht rechtzeitig informiert werden, sodass es hierdurch zu Verzögerungen kommt.

TA Otten erläutert, dass die Schwarzdecke nunmehr für den 7. – 9. Dezember geplant ist. Allerdings wurde dieses Vorhaben in der Vergangenheit bereits zweimal verschoben. Die Versorgungsunternehmen werden zu Beginn eines Jahres – teilweise sogar ein Jahr im Voraus - über die geplanten Maßnahmen informiert. Aus Sicht der Versorgungsträger kann sich jedoch kurzfristig ergeben, dass doch noch eine Leitung mit reingelegt werden soll oder etwa Wasseruntersuchungen erforderlich sind.

BOAR Kramer teilt mit, dass man hier auf die Versorgungsunternehmen angewiesen ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass eine neue Straße wieder geöffnet werden muss.