

## Bericht:

- **Grundschule Schortens / Grundschule Glarum - Integration der WC Anlagen im Zuge der Prävention**

Die Integration der WC-Anlagen erfolgte in den Sommerferien. Die Maßnahmen wurden im geplanten Umfang fertig gestellt. Die Malerarbeiten an den Innenwänden werden in den Herbstferien 2006 ausgeführt. Das Verfugen des Klinkermauerwerkes erfolgt zum Ende des Jahres.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf 73.906,86 €. Die geplanten Haushaltsmittel in Höhe von 60.000,00 € wurden somit um 13.906,86 € überschritten. Ein Ausgleich erfolgt durch das Gesamtbudget Investition und wurde mit dem zuständigen Fachbereich geklärt.

- **Grundschule Glarum - Zufahrt**

Die gewünschte Zufahrtsänderung zur VGS Glarum wurde in den Sommerferien hergestellt. Die Verkehrsführung wurde angepasst und den Eltern vor Beginn der Schule schriftlich mitgeteilt. Nach kurzer Eingewöhnungsphase ist die neue Regelung positiv zu betrachten.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 9.209,23 €, der geplante Haushaltsansatz wurde um 3.290,77 € unterschritten.

- **Oldenburger Straße 2**

Das Gebäude Oldenburger Straße 2 wurde termingerecht zum 31.08.2006 abgebrochen und die Fläche mit Rasen neu angelegt. Die Gesamtkosten für den Abbruch belaufen sich auf 7.240,80 €.

- **Gebäude der Feuerwehr Schortens - Erneuerung der Fenster**

Die Erneuerung der Fenster in dem Gebäude der Feuerwehr Schortens wurde ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe erfolgt im Monat September.