

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende eröffnet um 16 Uhr die Sitzung auf der Baustelle des Aqua Fit.

Es findet eine Begehung der Baustelle statt. BOAR Kramer führt die Gruppe zum späteren Standort der Energiezentrale (EZ). Die Bodenplatte ist erstellt. Die Halle werde Ende September/ Anfang Oktober geliefert. Der Schubwendetrockner wird neben der Halle im Freien stehen. Der Standort sei mit der Schulleiterin der angrenzenden Verlässlichen Grundschule Jungfernbusch abgestimmt. Die Leitungstrassen für die EZ werden in den nächsten Wochen entstehen. Der dafür benötigte Graben werde in den Herbstferien erstellt.

Das angrenzende Fußballfeld wird zu einem Teil dem Bad zugewiesen, auf dem verbleibendem Teil wird ein Kleinfeld entstehen.

Die Wegeführung hinter der EZ bleibt erhalten.

Die Begehung im Inneren des Bades startet im Umkleidebereich. Der Fliesenboden ist fertig gestellt, aber zurzeit abgedeckt.

Die Decke des Schwimmbades ist fertig gestellt.

Teilweise müssen die Wände neu geputzt werden, da sich der Putz wegen zu großer Trockenheit stellenweise nicht mit dem Untergrund verbunden hat.

Es folgt die Begehung und Erläuterung des Saunabereiches.

BOAR Kramer erläutert auf Nachfrage, dass der Außenbereich des Aqua Fits nicht vergeben worden sei, sondern aus Kostengründen in Eigenregie durchgeführt werde. Das Pflaster des Parkplatzes werde erhalten.