

Bericht:

- 1. Herstellung eines Speicherbeckens und einer Mengenummessung am Hauptpumpwerk Roffhausen:**
Die Maßnahme ist fertig gestellt und die Anlagen wurden in Betrieb genommen. Die Abrechnung liegt noch nicht vor.
- 2. Erneuerung der Fernwirktechnik und Schaltwarten in den Hauptpumpwerken:**
Die Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen in den Hauptpumpwerken Roffhausen, Accum und Sillenstede ist weitgehend abgeschlossen. Die Leistungen für das Hauptpumpwerk Heidmühle laufen zurzeit.
- 3. Sanierung des Regenwasserkanals in der Helgolandstraße, 2. Bauabschnitt:**
Der Austausch der Rohrleitung ist abgeschlossen. Zurzeit läuft noch die Wiederherstellung der Straßenoberfläche und die Sanierung des Pumpwerkes im Lönsweg.
- 4. Herstellung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei:**
Die Herstellung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation einschl. Schmutzwasserpumpwerk und Regenrückhaltebecken ist fertig gestellt. Die Abrechnung liegt noch nicht vor.
- 5. Anschluss des Ortsteiles Upjever an die zentrale Schmutzwasserkanalisation:**
Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme einschl. der Druckleitung von Upjever nach Schortens, der Querschnittsvergrößerung des Freigefällekanals in einem Teilabschnitt der Jeverschen Straße und der Anpassung und Modernisierung des Pumpwerkes in Upjever erfolgte im Mai 2018. Der Umschluss wurde am 29. Mai vorgenommen. Die Abrechnung liegt noch nicht vor.
- 6. RWK-Sanierung Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt:**
Die Ausschreibung der Maßnahme wird demnächst veröffentlicht.
- 7. RWK-Sanierung Norderneystraße (Teilstück):**
Der Auftrag zur Ausführung der Maßnahme wurde aktuell erteilt.
- 8. Erneuerung der SW-Druckleitung Middelsfähr/Roffhausen:**
Die Ausschreibung der Maßnahme wird zurzeit vorbereitet.
- 9. Beschaffung eines Geräteanhängers:**

Die Beschaffung eines Geräteanhängers, der bei Bedarf an Stelle des Einsatzfahrzeuges alle erforderlichen Gerätschaften transportieren kann,
wurde aktuell beauftragt.

10. Erschließung der Kramermarktwiese:

Die Herstellung der Kanalisation in der Kramermarktwiese einschl. Regenrückhaltebecken und Schmutzwasserpumpwerk durch den Erschließungsträger NLG ist zu ca. 75% fertig gestellt.