

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Fachbereich 11	09.04.2018	öffentlich

Az: 11/EB

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss Stadtentwässerung

Sitzungsdatum:

25.04.2018

zur Kenntnisnahme

Bericht über laufende und fertig gestellte Baumaßnahmen**Bericht:**

Aktuell laufen im Bereich Stadtentwässerung folgende Baumaßnahmen:

- 1. Herstellung eines Speicherbeckens und einer Mengenummessung am Hauptpumpwerk Roffhausen:**
Die Maßnahme ist bis auf geringfügige Restarbeiten fertig gestellt.
- 2. Erneuerung des Notstromaggregates am Hauptpumpwerk Heidmühle:**
Das Aggregat wurde im Januar 2018 betriebsfertig hergestellt.
- 3. Erneuerung der Fernwirktechnik und Schaltwarten in den Hauptpumpwerken:**
Die Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen in den Hauptpumpwerken Roffhausen und Accum ist weitgehend abgeschlossen. Die Leistungen für das Hauptpumpwerk Sillenstede laufen zurzeit. Die Leistungen für das Hauptpumpwerk Heidmühle und die Anbindung weiterer Zwischenpumpwerke befinden sich in Ausschreibung/Vorbereitung.
- 4. Sanierung des Regenwasserkanales in der Helgolandstraße, 1. Bauabschnitt:**
Die Erneuerung des Regenwasserkanales ist fertig gestellt.
- 5. Sanierung des Regenwasserkanales in der Helgolandstraße, 2. Bauabschnitt:**
Die Maßnahme ist zurzeit öffentlich ausgeschrieben.
- 6. Herstellung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei:**
Die Herstellung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation einschl. Schmutzwasserpumpwerk ist bis auf Restarbeiten fertig gestellt.
- 7. Anschluss des Ortsteiles Upjever an die zentrale Schmutzwasserkanalisation:**
Die Druckleitung vom Ortsbereich Upjever zur Jeverschen Straße ist fertig gestellt. Die Umrüstung des Pumpwerkes in Upjever erfolgt zurzeit. Die Kanaler-

neuerung in der Jeverschen Straße wird voraussichtlich bis Ende Mai fertig gestellt sein, so dass der Umschluss dann im Juni erfolgen kann.

8. RWK-Sanierung Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt:

Die Ausschreibung der Maßnahme wird zurzeit vorbereitet.

9. RWK-Sanierung Norderneystraße (Teilstück):

Die Ausschreibung der Maßnahme wird zurzeit vorbereitet.

10. Erneuerung der SW-Druckleitung Middelsfähr/Roffhausen:

Die Ausschreibung der Maßnahme wird zurzeit vorbereitet.

11. Planungsaufträge für Sanierungsmaßnahmen in 2019:

Die Vergabe der Planungsaufträge für die Maßnahmen in 2019 ist für die Sitzung am 25.04.2018 mit gesonderter Sitzungsvorlage vorgesehen.

Anlagenverzeichnis:

gez. Otten
Sachbearbeiter/-in

Idel
Fachbereichsleiter/-in

A. Müller
Allg. Vertreterin