

Stadt Schortens

Berichtsvorlage

SV-Nr. 16//1363

Status: öffentlich

Datum: 30.01.2020

Fachbereich:	Fachbereich 1 Innerer Service
--------------	-------------------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	30.01.2020	zur Kenntnisnahme

Bericht über die Baumaßnahmen an der VGS Roffhausen und VGS Heidmühle

Bericht:

Zurzeit läuft die Sanierung der VGS Roffhausen (mit den Mitteln aus dem Konjunkturpaket II) im Bereich zwischen Turnhalle und Lehrer-/Rektorzimmer. Zurzeit werden die Bodenbeläge eingebracht. Es ist davon auszugehen, dass alle Gewerke bis Ende Januar 2020 abgeschlossen sind. Lediglich die Elektroarbeiten dauern noch bis voraussichtlich Ende Februar.

Für die VGS Heidmühle sind die Brandschutztüren bestellt. Diese werden nach Lieferung eingebaut. Die geplanten Änderungen im Bereich Schulleiterbüro/Sekretariat konnten noch nicht umgesetzt werden. Die Rektorin hat noch Änderungswünsche, die planerisch nun umgesetzt werden müssen.

Die Verwaltung schlägt unabhängig von den zurzeit laufenden Arbeiten vor, zu gegebener Zeit (im Frühjahr 2020) eine Bereisung der Schul- und ggf. auch KiTa-Standorte durchzuführen. Vorab wird die Verwaltung jedoch erst einmal den sogen. Masterplan vorlegen. Aus diesen Ergebnissen können Art und Umfang der Bereisung abgeleitet werden.

Anlagen

Sachbearbeiter/-in

Anja Müller
Fachbereichsleiter/-in

Gerhard Böbling
Bürgermeister