Aqua Toll Schortens

20.06.2013, Aufgestellt: B. Schlörb

Makroterminplan (Zielplanung)

pbr Planungsbüro Rohling AG
Architekten und Ingenieure

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
1	Start	27.05.13	27.05.13	0 Tage
2	Vorplanung inkl. Grobkostenschätzung	27.05.13	26.06.13	23 Tage
3	Bestandserfassung	12.06.13	23.07.13	30 Tage
4	Gutachten	12.06.13	23.07.13	30 Tage
5	Empfehlung Freizeitbadausschuss	26.06.13	26.06.13	0 Tage
6	Vorplanung inkl. Kostenschätzung	27.06.13	24.07.13	20 Tage
7	Entwurfsplanung Teil 1 Fördermittel / Kostenberechnung	25.07.13	30.08.13	27 Tage
8	Fördermittelantrag "N-Bank"	31.08.13	31.08.13	0 Tage
9	Ratsbeschluss / Freigabe	04.09.13	04.09.13	0 Tage
10	Entwurfsplanung Teil 2 Restleistung	02.09.13	25.10.13	40 Tage
11	Genehmigungsplanung / Bauantrag	28.10.13	15.11.13	15 Tage
12	Baugenehmigungsverfahren	18.11.13	21.03.14	90 Tage
13	Ausschreibungplanung (Teil 1 "Abbruch / Tiefbau")	14.10.13	22.11.13	30 Tage
14	Ausführungsplanung (Teil 2, "Rohbau")	18.11.13	10.01.14	40 Tage
15	Vorinformation EU	24.12.13	24.12.13	0 Tage
16	ggf. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn	17.12.13	17.12.13	0 Tage
17	Ausführungsplanung (Teil 3)	13.01.14	06.06.14	105 Tage
18	Vergaben Abbruch, Tiefbau, Nat.	25.11.13	03.03.14	71 Tage
28	Vergaben Rohbau, ggf. EU	13.01.14	02.06.14	101 Tage
38	Vergaben TA	10.02.14	30.06.14	101 Tage
49	Vergaben Ausbau	19.05.14	22.10.14	113 Tage
59	Rest Vergaben	11.08.14	17.12.14	93 Tage
68	Werkplanung TA (Großgeräte)	01.07.14	28.07.14	20 Tage
69	Ausführung	04.03.14	31.08.15	390 Tage
70	Baustelleneinrichtung	04.03.14	17.03.14	10 Tage
71	Abbruch, Schadstoffe	18.03.14	05.05.14	35 Tage
72	Tiefbau	15.04.14	02.06.14	35 Tage
73	Erweiterter Rohbau	10.06.14	27.10.14	100 Tage
74	Gebäude regendicht	30.09.14	30.09.14	0 Tage
75	Grobinstallation Technik	30.09.14	22.12.14	60 Tage
76	Ruhezeit Becken	01.09.14	28.02.15	180 fTage
77	Ausbaugewerke 1	28.10.14	02.02.15	70 Tage
78	Ausbaugewerke 2	06.01.15	01.06.15	105 Tage
79	Feininstallation Technik	17.03.15	01.06.15	55 Tage
80	Außenanlagen	24.03.15	01.06.15	50 Tage
81	Abnahmen / Inbetriebnahme	19.05.15	15.06.15	20 Tage
82	Vorgezogene Schlußrechnungen	05.05.15	15.06.15	30 Tage
83	Verwendungsnachweis	30.06.15	30.06.15	0 Tage
84	Probebetrieb	16.06.15	27.07.15	30 Tage
85	Reserve / Mängelbeseitigung	28.07.15	31.08.15	25 Tage
86	Übergabe	31.08.15	31.08.15	0 Tage